

Seznam investic SVK Žďársko

obnova 2023

ID	Schvál. P. SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
4112	24.06.21	Bystřice nad Pernštejnem - VaK K Domanínku	12 644	SoD	8 851	3 793	V-23	X-23	požádáno o kol. 12/23
3887	25.04.19	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodů	5 755	SoD	4 029	1 727	V-22	V-23	70/30, SP 01/20, v realizaci, dod. na sníž. ceny o 9 194 Kč
3914	29.08.19	Hamry nad Sázavou - RV řad E Dolní Hamry	3 135	SoD	2 195	941	VI-23	IX-23	dodatek na zvýš.ceny o 16 649 Kč
4140	25.11.21	Křižanov - RK Pod Šibeníkem	8 195	SoD	5 737	2 459	V-23	XII-23	70/30, SP 01/23, stavebně dokončeno, bude se žádat o kol. 01/24
4002	28.01.21	Měřín - vodovod a kanalizace Růžová	4 974	SoD	3 482	1 492	V-23	VI-24	SP 12/22, v realizaci, dodatek na zvýš.ceny o 515 683 Kč
3965	24.11.22	Místní kom. Jamská-Nákupní park, Žďár nad Sázavou (přeložka V+K)	11 556	IH	8 089	3 467	III-23	VIII-23	v realizaci+dodatek
4012	25.02.21	Nížkov - RV – úsek mezi č.p. 36 a základní školou	5 900	SoD	4 130	1 770	V-23	X-23	SP 01/23, v realizaci, dodatek na zvýš.ceny o 12 871 Kč
3997	27.06.19	Olší u Tiš. - RV, vdv přív. Z VDJ Litava do m.č. Klokoči a Litava	3 887	SoD	2 721	1 166	VII-23	III-24	SP 11/21, v realizaci
3911	29.08.19	Radostín nad Oslavou - RK podél Znětínského potoka	4 941	SoD	3 459	1 482	X-22	VIII-23	bylo kol.řízení 12/23
4182	23.06.22	Vdv přivaděč Pavlov - VM, RV v úseku AŠ "C+D" - komunikace III/35429, k.ú. Pavlov	1 249	SoD	1 249		VII-23	XI-23	stavebně dokončeno, předávají se doklady
2657	27.12.12	Velká Bíteš - RK a NK, NV ul. Hybešova - 1.etapa, SO 01 RK 1.etapa	8 044	SoD		2 413	IX-22	VIII-23	požádáno o kol. 10/23
4172	27.12.12	Velká Bíteš - RVRK ul. Hybešova - 2.etapa, SO 05 RV (úsek č.1)	5 290	SoD		1 587	V-23	VIII-23	požádáno o kol. 10/23
3804	25.01.18	Velké Meziříčí - vodovod a kanalizace Ve Vilách	9 917	SoD	6 942	2 975	IX-22	X-23	v realizaci, dodatek na zvýš.ceny o 2 969 477 Kč
4202	22.09.22	Velké Meziříčí - RV Nová Říše, Zahradní	4 444	SoD	3 111	1 333	X-23	V-24	SP 06/23, v realizaci
3794	21.09.17	ZKPV JZM přív. Pavlov - VM., část SO 5001, úsek km 11,181-11,403	4 679	IH	4 679		IX-22	XII-23	dodatek na zvýš.ceny o 249 245 Kč
3795	21.09.17	ZKPV JZM přív. Pavlov - VM, část SO 5002, úsek ÚV Mostiště-Mostiště	11 489	IH	11 489		IX-22	XII-23	dodatek na zvýš.ceny o 536 022 Kč
4205	24.11.22	ZKPV JZM Subpr.č.5, SO 5001 (2.část) úsek 04 Zadní Zhořec-Záseka	18 472	IH	18 472		III-23	VIII-23	DŮR+DSP, změna stavby povolena 04/23
3541	31.03.16	Žďár nad Sázavou - RV Vodárenská	5 187	IH	3 631	1 556	IX-23	V-24	stavebně dokočeno
3695	29.09.16	Žďár nad Sázavou - ČOV	299 724	SoD	299 724		V-22	II-25	SP 01/21 - SIM, v realizaci, dotace SFŽP 147 394 692 Kč
3978	28.01.21	Žďár nad Sázavou - úprava dešťové zdrže DZ1	4 520	IH			III-23	VIII-23	v realizaci
			434 002		391 988	28 161			

obnova 2024

ID	Schvál. P. SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad dle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
4118	26.08.21	Bystřice nad Pern. - RVRK Lipová (úsek Nádražní-Jívová)	5 019	PD	3 513	1 506	IV-24	VIII-24	SP 06/23, spol.vř s městem
2386	29.11.12	Bystřice nad Pernštejnem - K za náměstím	5 799	PD	4 059	1 740	IV-24	VII-24	SP 08/23, fin. 70/30, spol vř s městem
3417	18.12.14	Bystřice nad Pernštejnem - zřízení 2. tl.pásma	9 848	PD	6 894	2 954	IV-24	VII-24	SP 11/23, spol. vř s městem
4232	26.01.23	ČOV Nové Město na Moravě - výměna dmýchadel pro akt.nádrže	2 105	IZ	2 105				byl dohodnut podíl 70/30
4263	31.08.23	Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu v části Leskovice	800	IZ	560	240	IX-24	XII-24	v souvislosti s kanalizací II.etapa, podklad pro obj.PD 09/23
3985	31.01.19	Jabloňov - kanalizace a ČOV		PD			IV-24	VIII-24	SP 07/23
4147	16.12.21	Jabloňov - RV	5 783	PD	4 048	1 735	IV-24	XII-24	souběh se stavbou ID 3985, SP 06/23
4262	31.08.23	Kadolec - rekonstrukce vodovodu u fotbalového hřiště	800	IZ	560	240	IX-24	XII-23	podklad pro obj.PD 09/23
4276	25.11.21	Křižanov - RK Pod Šibeníkem - 2.etapa		PD	0	0	V-24	XII-24	70/30, SP 01/23, 1.etapa byla v roce 2023
4283	21.12.23	Křižanov - intenzifikace ČOV	23 000	IZ					
4282	21.12.23	Křižanov - rekonstrukce ČOV - řídicí systém	2 500	IZ					
3928	28.05.20	Líšná - rekonstrukce VDJ, odstranění OS	3 251	SoD	2 276	975	III-24	III-25	SP 10/22, demolice 09/22
3857	29.11.18	Lhotka - intenzifikace ČOV		IZ					realizace v násled.letech
3509	17.12.20	Nové Město na Moravě - R ČS + AKU Vlachovice	3 053	PD	2 137	916	IV-24	VII-24	proj. příprava na náklady SVK, SP 06/23
4245	27.04.23	Nové Město na Moravě - rekonstrukce vodovodu Budovatelů	1 000	PD	700	300	IV-24	VII-24	spol. vř, nebude SP-stav.úpravy
3991	17.12.20	Osová Bítýška - RV Spofilov		PD			IV-24	VII-24	SP 11/21
4204	30.03.17	Radostín n.O. - RVRK v sil. II/354 a III/35425 - II. etapa		PD					SP 09/18, souvisí s ID 3730 a 3848
3862	25.10.18	Rožná - rekonstrukce VDJ	2 898	PD	2 029	869	III-24	III-25	SP 05/20, platnost SP do 05/27
4241	23.02.23	Rožná - rekonstrukce vodovodu v m.č. Josefov	6 600	IZ	4 620	1 980	IV-24	VII-24	podklad pro obj.PD 03/23
4237	23.02.23	Rožná - rekonstrukce vodovodu Na Závodí	1 000	IZ	700	300	IV-24	VII-24	podklad pro obj.PD 03/23
4167	31.03.22	Ruda - RV, kopec Horňák	3 215	PD	2 251	965	IV-24	VII-24	SP 03/23
4252	24.05.23	Spělkov - rek. vodovodu (přívodní řad z pramenišť, VDJ, rozvody po obci)	8 900	IZ	6 230	2 670	VI-24	XII-24	30/70, podklad pro obj. PD 06/23
4196	25.08.22	Svratka - rekonstrukce vodovodu Cikánecká	3 941	PD	2 759	1 182	VIII-24	XII-24	SP 11/23, spol. vř
4233	26.01.23	ÚV Mostiště - výroba kyslíku pro generátor ozónu	2 626	PD	2 626				DPS dor.na VAS 10/23
3813	01.03.18	ÚV Vír - rekonstrukce přívodu sur.vody a kalových lagun	56 338	PD	56 338				SP 02/22, požádáno o prodl.pl.SP 01/24
4183	23.06.22	ÚV Vír - doplnění sond na měření jakosti vody	1 100	IZ	1 100				
4184	23.06.22	ÚV Vír - dávkování chlórů	1 000	IZ	1 000				
4186	23.06.22	ÚV Vír - rozšíř. vstupů a doplnění ŘS, záložní karty pro PLC řídicí systému	1 000	IZ	1 000				
4126	30.09.21	Vdv přivaděč VDJ Vídeň - VB - cement. DN 350 v úseku odbočka VDJ Křižanov - kalník K8	9 482	IH	9 482		VII/23	V-24	
4264	31.08.23	Vdv přivaděč Žďár - Nížkov - rekonstrukce částí z LT DN 150	19 800	IZ	19 800		VI-24	IX-24	1.etapa 2 úseku 950 m a 305 m, podklad pro obj. PD 08/23
4109	24.06.21	Velká Bíteš - rekonstrukce hrubého předčištění ČOV	3 000	IZ	2 000	1 000	IV-24	VIII-24	podklad na DPS 08/21, opakované 06/23
4257	27.06.23	Velká Bíteš - RK a NK, NV ul. Hybešova - 2.etapa	23 077	PD					SP 09/2020, souvisí s ID 2657, DPS dor.na VAS 10/23, spl.přisp.
4258	27.06.23	Velká Bíteš - RVRK ul. Hybešova - 2.etapa (úsek č.2)		IZ					SP 05/23, souvisí s ID 4257, splátky příspěvku
3980	22.10.20	Velká Bíteš - vodovod a kanalizace ul. Chobůtky	20 063	PD	14 044	6 019	IV-24	XII-24	povolena změna stavby 11/22, spol. vř
3987	22.10.20	Velká Bíteš - vodovod ul. Láncie (Spálené Vaty)	2 346	PD	1 642	704	IV-24	VII-24	požádáno o spol.povolení 11/23
3921	26.09.19	Velké Meziříčí - RV Karlov	7 455	PD	5 219	2 236	VI-24	XI-24	SP 08/20, spol.vř, prod. SP do r. 2027
4179	23.06.22	Věchnov - rekonstrukce VDJ	2 000	IZ	1 400	600	V-24	XI-24	(70/30), SP 12/23
4110	24.06.21	Vír - rekonstrukce vodovodního řadu 2-2	600	IZ	420	180	VI-24	IX-24	PD objednána u ing. Cífra

4178	23.06.22	Zadní Zhořec - zřízení ATS	3 951	PD	2 766	1 185	IV-24	VII-24	(70/30), PD dor.na VAS 12/23
3445	30.03.17	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Víř-Drah. - SO 4013	3 822	PD	3 822				RPD dor.na VAS 01/19, propadlé SP
3866	30.03.17	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Víř-Drah. - SO 4014	44 142	PD	44 142				SP je vydáno, RPD 06/19, spol.vř s 3862 a 3445
4253	25.07.23	ZKPV JZM Subpr.č.5, SO 5001 (2.část) úsek 08 Olší nad Oslavou (obec)	18 472	IH	18 472				DÚR+DSP, změna stavby povolena 12/23
4180	23.06.22	Zvole - RV v m.č. Olešínky	5 400	IZ	3 780	1 620	VI-24	X-24	(70/30), PD objednána u UNI projektu
4127	30.09.21	Žďár nad Sázavou - cement. řadu O DN 500, 600 v úseku Novoměstská po ul. Bří Čapků	11 281	IH	11 281		IV-24	VIII-24	podklad pro obj. DPS 10/21
4176	23.06.22	Žďárec - vodovod Na řekách	4 269	PD			IV-24	VIII-24	SP 04/23
3977	24.09.20	Žďár nad Sázavou - RK Vysocká	15 825	PD	11 078	4 747	VI-24	X-24	SP 11/22, spol.vř 12/23
4025	20.05.21	Žďár nad Sázavou - RK Nádražní (za Lvem)	5 773	PD	4 041	1 732	IV-24	VIII-24	SP 06/22
4259	27.06.23	Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu Švermova	1 800	IZ	1 260	540	IV-24	VIII-24	podklad pro obj. PD 08/23
3694	29.09.16	Žďár nad Sázavou - RV (NK) Na Tvrzi	3 920	PD			VI-24	X-24	SP 05/20, prodl. pl. SP do 09/27
4013	24.09.20	Žďár nad Sázavou - RVRK Neumannova	14 007	PD	9 805	4 202	IV-24	IX-24	SP 11/22
			372 061		271 957	43 337			

nabídková cena bude upřesněna

obnova 2025

ID	Schvál. v P. SVK	Název stavby	Náklady celkem	Náklad díle	Nájemné SVK	Příspěvek obce	Zahájení stavby	Dokončení stavby	Poznámka
3986	24.09.20	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK Cibulkova, Příční	4 100	IZ	2 870	1 230	IV-25	VII-25	podklad pro obj. PD 11/20
3409	18.12.14	Bystřice nad Pernštejnem - RVRK ul. Luční	8 690	PD	6 083	2 607	IV-25	VII-25	nebude se vydávat SP, rekonstrukce vede v trase
3709	22.12.16	Bystřice nad Pernštejnem - RV ul. Kulturní	1 730	PD	1 211	519	IV-25	VII-25	nebude se vydávat SP, rekonstrukce vede v trase
3871	28.02.19	Bystřice nad Pern. - RVRK Zahradní - I. etapa	15 744	PD	11 021	4 723	IV-25	VII-25	SP 07/20, bude společně vř, SP prod. 07/27
3871	28.02.19	Bystřice nad Pern. - RVRK Zahradní - II. etapa		PD			IV-25	VII-25	SP 07/20, bude společně vř, SP prod. 07/27
4119	26.08.21	Bystřice nad Pern. - RVRK Lipová (úsek Jívová-Višňová)	3 600	IZ	2 520	1 080	IV-25	VIII-25	podklad pro obj. PD 09/21, spol.vř s městem
4271	24.10.23	Nové Město na Moravě - RVRK Dukelská, Veslařská	11 200	IZ	7 840	3 360	IV-25	VIII-25	podklad pro obj. PD 11/23, nový podklad 01/24
4266	27.09.23	Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace Komenského náměstí	1 100	IZ	770	330	XII-25	VII-26	podklad pro obj. PD 10/23
4020	29.04.21	Nové Město na Moravě - RVRK Betlém	5 000	IZ	3 500	1 500	IV-25	VII-25	podklady pro obj. PD 11/23
3619	25.08.16	Nové Město na Moravě - K Luční RŠ 191-200	1 593	PD	1 115	478	IV-25	VII-25	SP 06/17, prodl. pl. SP 12/26
3707	22.12.16	Nové Město na Moravě - RK Drobného (u Enpeký)	1 037	PD	726	311	IV-25	VII-25	SP 04/18, platnost SP do 05/25
2316	29.08.13	Nové Město na Moravě - RVRK, revitalizace Vratislavova nám.	6 100	IZ	4 270	1 830	IV-25	VII-25	zatím neobjednávat
4129	30.09.21	ÚV Mostišťe - zdvojení přítoku surové vody do ÚV - II. etapa	28 550	PD	28 559				SP 07/22, zrušeno vř
4272	24.10.23	Velká Bíteš - RV v m.č. Košíkov	2 500	IZ	1 750	750	IV-25	VIII-25	podklad pro obj. PD 11/23
3780	26.10.17	Velká Bíteš - RVRK Pod Hradbami		PD	0	0	IV-25	VII-25	SP 03/22, prodl. pl. SP do 11/24
4161	24.02.22	Velká Bíteš - vodovod a kanalizace U Stadionu, Družstevní	7 100	IZ	4 970	2 130	IV-25	VII-25	UNI projekt
1998	28.08.08	Velká Bíteš - V, K Karlov	9 400	IZ	6 580	2 820	IV-25	VII-25	podklad pro obj. PD 12/20
4260	31.08.23	Velká Bíteš - V, K Karlov - spodní část	3 300	IZ	2 310	990	IV-25	VIII-25	podklad pro obj. PD 08/23
3779	26.10.17	Velká Bíteš - vodovod Lánice-Jihlavská	2 932	PD	2 052	880	IV-25	VII-25	SP 07/20, koordinace s městem, pl. SP 08/27
3770	21.09.17	Velká Bíteš - RK Za Uličkami	3 057	PD	2 140	917	IV-25	VII-25	SP 01/19, koordinace s městem, prodl. SP do r.2028
4155	27.01.22	Velké Meziříčí - RVRK ul. Krškova	3 851	PD	2 696	1 155	IV-25	VII-25	navazuje na ID 3804, SP 02/23
4227	05.01.23	Velké Meziříčí - kanalizace ul. Sokolovská	4 439	PD	3 107	1 332	VI-25	IX-25	SP 09/23
1880	31.01.08	Velké Meziříčí - RVRK Náměstí	25 000	PD	0	0	III-25	XII-25	SP 04/09 - platí, část stavby se realizovala
3699	27.10.16	Velké Meziříčí - R zás.řadu z VD J Tři Kříže po ul. K Novému sv.	13 000	IZ	9 100	3 900	IV-25	IX-25	PD objednána 04/18, dořešit dotčené poz.
3891	25.10.18	Velké Meziříčí - zkap. střed.tlak.pásma Hornom.- Pod Sýpkami	6 500	IZ	4 550	1 950	IV-25	X-25	podklad pro obj. PD 05/19
3839	29.11.18	ZKPV JZM subp..5 - R vdv přiv. pram.Pavlov-ÚV Mos. SO 5001	190 000	IZ	190 000				km 0,000-11,181, podklad pro obj. RPD 01/19
3774	26.10.17	ZKPV JZM Subprojekt 3-ÚV Mostišťe-ČS Ovcírna - SO 3007 odpadní potrubí z bezpečnostních přelivů VD J VM Fajtlák II.	2 500	IZ			VIII-25	XII-25	PD objednána 05/18
	25.06.15	ZKPV JZM Subprojekt 4-ÚV Víř-Drah. - SO násl.		PD					SP je vydáno
4169	16.12.21	Žďár nad Sázavou - RV Vančurova, Wolkerova	3 500	IZ	2 450	1 050	IV-25	IX-25	podklad pro obj. PD 05/22
3893	25.04.19	Žďár nad Sázavou - RV Jihlavská	2 150	IZ	1 505	645	IV-25	IX-25	podklady pro obj. PD 05/19

název bude upřesněn na P SVK 31.8.2023
přeprojektovat

nově byl zaslán podklad na SVK 08/23

změny schválené P SVK dne 21.12.2023